



"कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार
समृद्धि र गुणस्तरीय सायल विकासको आधार"

सायल गाउँपालिका

प्रगति प्रतिवेदन आ. व. २०८२।०८३

प्रस्तुति: सायल गाउँपालिका डोटी

सायल गाउँपालिकाको परिचय

- **नामकरणको आधार:** खप्तड रा.नी हुँदै बग्ने शैलावती नदी नामबाट
- **साविकका गा.वि.स.:** छुपाली, डोड, तोलेनी र खतिवडा
- **क्षेत्रफल:** १२२.७२ वर्ग कि.मि
- **वडा संख्या:** ०६
- **सिमाना:** पूर्व: खप्तड रा.नी र पुर्विचौकी गा.पा, पश्चिम: आदर्श गा.पा, उत्तर: बझाङ र दक्षिण: दि.सी.न.पा
- **प्रमुख पर्यटकिय स्थल:** भेलछडा झर्ना, अशुद्धाला, तामघारी मालिका, गोलधारी मालिका, कालाढुंगा, मस्टा माणु, चोरासी लेक आदि
- **प्रमुख जातजातिहरू:** ब्राहमण, क्षेत्री, दलित
- **प्रमुख चाड पर्वहरू:** दशै, तिहार, ओल्के, भुवा, माघी, शिवरात्रि
- **कुल जनसंख्या:** २०,४५६
- **महिला:** ११२५० (५५%) पुरुष: ९२०६ (४५%)
- **जनघनत्व:** १६७
- **परीवार संख्या:** ४२०७

सायल गाउँपालिकाको परिचय

- **समुदायिक विद्यालय:** २९
- **संस्थागत विद्यालय:** ३
- **बालविकास:** ४१
- **बौद्ध उपचार केन्द्र:** १
- **स्वास्थ्य संस्था:** ८



सि.नं	विवरण	अवस्था
१	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जन्मा स्वीकृत दरवन्दी: ४० पदपूर्ति: १३९ करार स्थायी र श्रेणीविहिन ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात O & M सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।
२	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रशासकीय भवन: बनेको । ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या ५ नभएको वडा संख्या १ ग. सबै वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको ।
३	कानून निर्माणको अवस्था	क. ऐनको संख्या: ४ ख. नियमावलीको संख्या: २ ख. ग. कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाको संख्या: ८
४	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: प्रथम बनेको ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: बनेको ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको घ. भूउपयोग योजना: नबनेको । ङ. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: नबनेको च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: नबनेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि. नं.	विवरण	अवस्था
५	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	क. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको प्रासाङ्क ६० (गुणस्तर परीक्षण पश्चात) ख. स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्रासाङ्क २३ ग. मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी भएको।
७	न्यायिक समिति सम्बन्धी	क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो संख्या: ६ ख. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी संख्या: २ ग. कारवाही वा फछ्यौट भएका मध्ये पुनरावेदनमा गएका संख्या: ४

८ बेरुजु को अवस्था क. सबै प्रकारको बेरुजु जम्मा रु १५,४७,३५०००। (आ व २०८१/८२ सम्म)

९ वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क. दमकल सेवाको उपलब्धता: व्यवस्था नभएको
ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र: नभएको
ग. स्थानीय तह ल्याण्डफिल साईट: नभएको

सायल गाउँपालिकाको समग्र अवस्थाको विवरण

सि. नं.	विवरण	अवस्था
१०	सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता	क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: २ (डिजिटल गभर्नेन्स फ्रेमवर्कले तोकेका मध्ये) ख. नागरिक वडापत्र: भएको। ग. सूचना अधिकारी: तोकेको। घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको। ड. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त उजुरी/गुनासो संख्या फछ्यौट संख्या: गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको विकास भएको

पालिकाको आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को खुद आम्दानी र खर्च

विवरण	रकम	जम्मा रकम	खर्च प्रतिशत
कुल वजेट आम्दानी तर्फ	चासु २९,०७,२५,१५१ पुजिगत ९,५६,३३,७२५	३८६,३५८८७६	
खर्च	चासु २६,९६,१३,८३१।२९।९२।७३ पुजिगत ६,७७,३२,२५३।७०।८२	३३,७३,४६,०९२।२९	८७।३१

स्रोतगत बजेट र खर्च २०८२/८३					
क्र.सं.	Description	Budget	Expenditure	बजेट । खर्च प्रतिशत	बजेट । सोत प्रतिफलता
१	नेपाल सरकार	२६,१४,५०,०००.००	२२,८०,६५,६०९.०८	८७.२३	६७.६७
२	सुदूरपश्चिम प्रदेश	२,५७,३७,०००.००	१,७७,९६,१०९.२०	६९.१४	६.६६
३	राजस्व बौद्धिफण्ड - प्रदेश सरकार	२७,८९,०००.००	२४,९५,७८९.००	८९.४८	०.७२
४	राजस्व बौद्धिफण्ड - संघीय सरकार	९,१३,८२,८७६.००	८,७०,६३,७८५.०१	९५.२७	२३.६५
५	आन्तरिक स्रोत	५०,००,०००.००	१९,२४,८००.००	३८.४९	१.२९
जम्मा		३८,६३,५८,८७६.००	३३,७३,४६,०९२.२९	८७.३१	१००

संघीय सरकार विधित्व हस्तान्तर बजेट र खर्च					
क्र.सं.	Description	Budget	Expenditure	बजेट । खर्च प्रतिशत	बजेट । सोत प्रतिफलता
१	समानिकरण अनुदान	८,४७,००,०००.००	७,४९,७६,५९९.००	८८.५२	३२.३९
२	शसत अनुदान धानु	१५,५२,५५,०००.००	१४,४१,४३,१२४.०८	९२.८४	५९.३८
३	शसत अनुदान पुँजीगत	१०,००,०००.००	(५४,०३४.००)	-५.४	०.३८
४	शसत अनुदान पुँजीगत	१,१५,०००.००	०.००	०	४.३९
५	सम्पुरक अनुदान पुँजीगत	९०,००,०००.००	९०,००,०००.००	१००	३.४४
जम्मा		२६,१४,५०,०००.००	२२,८०,६५,६०९.०८	८७.२३	१००

संघीय सरकार विधित्व हस्तान्तर बजेट र खर्च					
क्र.सं.	Description	Budget	Expenditure	बजेट । खर्च प्रतिशत	बजेट । सोत प्रतिफलता
१	समानिकरण अनुदान	७२,३७,०००.००	५८,०३,९५०.२०	८०.१९	२८.११
२	शसत अनुदान पुँजीगत	१५,००,०००.००	१४,७६,११२.००	९८.४	५.८२
३	विशेष अनुदान धानु	४९,१५,८७५.००	४३,५७,४९२.००	८८.६४	१९.१
४	विशेष अनुदान पुँजीगत	३०,८४,१२५.००	२१,१०,५४७.००	६८.४३	११.९८
५	सम्पुरक अनुदान पुँजीगत	९०,००,०००.००	४०,४८,००८.००	४४.९७	३४.९६
जम्मा		२,५७,३७,०००.००	१,७७,९६,१०९.२०	६९.१४	१००

विषय क्षेत्रगत बिनियोजन र खर्चको अवस्था आ ब २०८२/८३					
क्र.सं.	Description	Budget	Expenditure	बजेट । खर्च प्रतिशत	
१	आर्थिक विकास	३,२६,८४,५७६.००	२,४५,०२,५८२.२०	७४.९६	
२	सामाजिक विकास	२२,१६,२५,२००.००	१९,६८,८५,४३३.०८	८८.८३	
३	पुर्वाधार विकास	४,२४,८४,३२५.००	३,२८,८४,६५९.००	७७.४	
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	५९,४०,०००.००	५४,१६,८४४.००	९१.१९	
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८,३६,२४,७७५.००	७,७६,५६,५७४.०१	९२.८६	
total		३८,६३,५८,८७६.००	३३,७३,४६,०९२.२९	८७.३१	

पूर्वाधार विकासको अवस्था आ.ब.२०८१/८३ मा मात्र बनेको

सि.नं	सूचक	ईकाई	आ.ब. ०८१/८३ को कुल जम्मा	कैफियत
१	नयाँ स्थानीय सडक निर्माण (साप्रा सडक, अशुद्राला सडक गजेडी सडक, गोखदेउला सडक)	कि.मी.	२.३	
२	ग्राभेल	कि.मी.	०.४	
३	कालोपत्रे	कि.मी.	०	
४	सडक नियमित मर्मत	कि.मी.	२६	
५	सडक स्तरोन्नती	कि.मी.	२.५	
६	स्थानीय सडकको संख्या	संख्या	२५	
७	सडक यातायातको कुल लम्बाई	कि. मि.	१५३.७६	
८	स्थानीय सडक पुल निर्माण	वटा	०१	

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा आ.ब.२०८१/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

पूर्वाधार विकासको अवस्था आ.ब.२०८१/८३ मा मात्र बनेको

सि.नं	सूचक	ईकाई	आ.ब. ०८१/८३ को कुल जम्मा	कैफियत
९	तटबन्धन को कार्य	घ.मि	२८९५	
१०	Hume pipe Culvert	संख्या	०	
११	Causeway	संख्या	०	
१२	मन्दिर	संख्या	२८	
१३	सिचाई क्षेत्रका योजना	संख्या	११	
१४	खानेपानी तथा सरसफाई	संख्या	७	

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा आ.ब.२०८१/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

कार्यान्वयन गरिएको सामुदायिक योजनाहरूको संख्या

क्र.स	योजना	संख्या
१	रु ५ करोड माथी लागत अनुमान भएका योजना संख्या	१
२	रु १ करोड देखि ५ करोडसम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	३
३	रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	०
४	रु १० लाख देखि ५० लाख सम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	२
५	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	७
६	रु १ लाख देखि ५ लाख सम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	९४
७	रु १ लाख सम्म लागत अनुमान भएका योजना संख्या	२३

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा आ.ब.२०८१/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत गरिएको आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	लागत अनुमान रकम (रु.अ.कर समेत) रु हजारमा	सम्पन्नता रकम (रु.अ.कर समेत) रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	डौड दश शैया अस्पताल निर्माण	टि.डी.आर कन्स्ट्रक्सन	१२,४५,७२	८,४६,३४	प्लिनथ लेवल सम्म
२	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन वडा.न.०५ दोस्रो तला	नर्याल कन्स्ट्रक्सन	२८,३३	२०,७३	सम्पन्न भएको
३	वडा.न. ०२ र ०४ लाई जोड्ने साईदली गाड खोलामा बेलिब्रिज निर्माण	गुरुकुल बिल्डर्स एण्ड सेन्टायर्स	३,७९,०३	३,६९,८८	फाउन्डेसन तयार भएको
४	सिलमपातल खानेपानी निर्माण योजना वडा. न. ०१	आर.डी कन्स्ट्रक्सन	१,२८,१६	९०,२८	३५% कार्य सम्पन्न भएको
५	मगराउ खल्ला दल्लेख रौकल्ला खानेपानी निर्माण योजना	नर्याल कन्स्ट्रक्सन	१,८७,४०	१,२३,९७	विवादका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	लागत अनुमान रकम (प्र.अ.कर समेत) रु हजारमा	सम्प्लौता रकम (प्र.अ.कर समेत) रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
६	घोगतल खानेपानी निर्माण योजना	बि एण्ड बि कन्स्ट्रक्सन	३९,९८	२९,१०	सम्पन्न भएको
७	झलना देखि रवानी बडवाटा धमिलसा मुद्रारा खानेपानी निर्माण योजना	आर.डी.कन्स्ट्रक्सन	८१,६८	५९,८७	सम्पन्न भएको
८	साप्रा सडक निर्माण योजना	बोकाटे एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन	५४,६७	२९,८१	१०%

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




वडा.न. ०२ र ०४ लाइ जोड्ने साईली गाड खोलामा बेसिजिज निर्माण

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन वडा.न.०५ दोस्रो तला

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




सिलमपातल खानेपानी निर्माण योजना वडा. न. ०१

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू



धोगतल खानेपानी निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू



झलना देखि रवानी वडवाटा धमिलसा मुडभरा खानेपानी निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता रकम रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	गोलदेउला सडक निर्माण	एच के कन्स्ट्रक्सन	४,६४	सम्पन्न
२	फुटाढुंगा खेलमैदान निर्माण योजना	संगम रक्षा बिल्डर्स	३,७३	सम्पन्न
३	केरावारी झिमेना गैरिघाट भल्मा खेटरा सडक सरसफाई तथा स्तरोन्नति	शैलावती निर्माण सेवा	७,१८	सम्पन्न
४	वडा.नं.०१ सम्पूर्ण सडक सरसफाई बिल्ड ईन्फ्रा प्रा.लि		६,८७	सम्पन्न
५	वडा.नं.०२ र वडा.नं.०३ का सम्पूर्ण सडक सरसफाई योजना	निलकण्ठ निर्माण सेवा	७,९४	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

ठेक्का आवहान गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	बिनीयोजित बाजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
६	वडा.नं.०४ सम्पूर्ण सडक सरसफाई योजना	अहान कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि	७,६१	सम्पन्न
७	वडा.नं.०६ सम्पूर्ण सडक सरसफाई योजना "दलेख साइड"	जगन्नाथ कन्स्ट्रक्सन	६,०८	सम्पन्न
८	वडा.नं. ०६ अन्तर्गत सम्पूर्ण शाखा सडक सरसफाई "मेल्लेख साइड" र अलेतवाडा देखि रोकायानारा सडक निर्माण	नामादेवी निर्माण सेवा सिलगढी,डोटी	६,९४	सम्पन्न
९	मस्टा माणु र तामेखारी आ.वि फिल्ड निर्माण योजना	नवादेवी निर्माण सेवा	८,१६	सम्पन्न
१०	चिजकाट्टे सडक मर्मत योजना	सालामनी निर्माण सेवा	३,६६	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

कोटेशन माग गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	बिनिश्चित बाजेट रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
११	घोगातल देखि मोड सुधार तथा राजेडी जोड्ने सडक निर्माण	महादेव निर्माण सेवा	९,४६	सम्पन्न
१२	गाउँपालिका नजिकको पहिरो नियन्त्रण योजना	गुरुकुल विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	९,७१	सम्पन्न
१३	कुडीखेल मैदान निर्माण योजना	भूमिकृपा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	२,९४	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

कोटेशन माग गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




मस्ता माणु र तामेश्वारी आ.वि. फिल्ड निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

कोटेशन माग गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




गाउँपालिका नजिकको पहिरो नियन्त्रण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

कोटेशन माग गरि कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाहरूको फोटोहरू




फूटाढुंगा खेलमैदान निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.ब.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

सडक बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाहरूको विवरण

विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	सम्झौता रकम रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत
वडवाटा सेनगाउँ सडक स्तरोन्नति	भागेश्वर केदार निर्माण सेवा	४,५०	सम्पन्न
मेल्लेख दुदेलिगडा सडक स्तरोन्नति(भाडखोला क्षेत्र)	संगम रक्षा बिल्डर्स	९,४६	सम्पन्न
दल्लेख बिरल्काडा सडक स्तरोन्नति	अहान कन्स्ट्रक्सन	८,८६	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np



वडा. नं. ०१. का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिर्गित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयनको अवस्था
१	खलगडा सिचाई पोखरी निर्माण योजना	२५०	गा.पा	सम्पन्न
२	तेलपारा खानेपानी मर्मत योजना	१५०	गा.पा	सम्पन्न
३	परिवारिता खानेपानी मर्मत योजना	२५०	गा.पा	सम्पन्न
४	महादेव आ.वि भवन मर्मत	१५०	गा.पा	सम्पन्न
५	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत	११,००	गा.पा	सम्पन्न
६	छपली मा वि फिल्ड निर्माण	२००	गा.पा	सम्पन्न
७	वडा नं. ०१ खेलकुद मैदान निर्माण	२००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. नं. ०१. का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिर्गित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयनको अवस्था
८	लाटो देवताको मन्दिर निर्माण योजना	६,००	गा.पा	सम्पन्न
९	सिर्मा माणु मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१०	छपली स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना	१०,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०१. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



तेडी मन्दिर निर्माण योजना

लाटोदेवता निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. नं. ०१. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



मल्ला तलापारा सिचाई पोखरा निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०१. का आयोजनाहरूको फोटोहरू




सिर्मा माणु मन्दिर योजना

सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०१. का आयोजनाहरूको फोटोहरू




खेलकुद मैदान निर्माण योजना

छुपाली स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०२ का आयोजनाहरूको साक्षर विवरण

सी.न.	योजना को नाम	बिनिर्धारित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	लुसाकोट सडक निर्माण योजना	७,००	गा.पा	सम्पन्न
२	वडा कार्यालयको गेट र चर्पी निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
३	वडा कार्यालयको घेरबारमा डी.बि.सी	१,००	गा.पा	सम्पन्न
४	छहरा ओखटे खानेपानी मर्मत	१,००	गा.पा	सम्पन्न
५	मुसेखोला झाई वाल निर्माण	१,००	गा.पा	सम्पन्न
६	धुपीघाट बाटो निर्माण	७५	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०२ का आयोजनाहरूको साक्षर विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिर्धारित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
७	वडा कार्यालय देखि रिठा सम्म बाटो निर्माण	१,००	गा.पा	सम्पन्न
८	रातोली बाटो निर्माण	७५	गा.पा	सम्पन्न
९	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र चर्पी निर्माण	१,००	गा.पा	सम्पन्न
१०	खर्स्याडी बालविकास फिल्ड तथा घेरबार निर्माण	२,००	गा.पा	सम्पन्न
११	गाउँ देखि सिल्पा धारा सम्म बाट तथा धारो मर्मत	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१२	प्रतिशालय निर्माण रबानी टोल	३,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. नं. ०२ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.नं.	योजनाको नाम	बिनिर्धारित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१३	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण तथा प्रतिकालय निर्माण	४,००	गा.पा	सम्पन्न
१४	कालिका आ.वि खटगडा छाना मर्मत योजना	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
१५	द्वार मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१६	दुदिलामाणु मन्दिर निर्माण योजना	८,००	गा.पा	सम्पन्न
१७	तामेश्वरी आ.वि घरबार निर्माण	३,५०	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np


वडा. नं. ०२ का आयोजनाहरूको फोटोहरू



वडा कार्यालयको योजनाचर्पी तथा गेट निर्माष्ट्रदिल्लामाण्डौ मन्दिर निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. नं. ०२ का आयोजनाहरूको फोटोहरू



लुसाकोट सडक निर्माण योजना तामेश्वरी आ.वि घरबार निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. नं. ०२ का आयोजनाहरूको फोटोहरू



गाउँदेखि तामेश्वरी आ.वि घरबार निर्माण योजना

रातोली निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. नं. ०३ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	गर्खा सिचाई कुलो	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
२	भवानी मन्दिर निर्माण पानिखाल	३,००	गा.पा	सम्पन्न
३	नवादेव मन्दिर निर्माण योजना	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
४	भवानीस्थान मा बि सैनगाउ गेट निर्माण योजना	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
५	भवानीस्थान भवन निर्माण योजना	४,००	गा.पा	सम्पन्न
६	पिपलचौतारा निर्माण बाहुनगाउँ	२,८०	गा.पा	सम्पन्न
७	देवी एकवार मन्दिर गेट निर्माण	२,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. नं. ०३ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
८	देउघर निर्माण योजना सेलधारा	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
९	कालिका मन्दिर निर्माण कचाली	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
१०	धारुडा पोखरी निर्माण योजना पानिखाल	२,००	गा.पा	सम्पन्न
११	अल्लो घर निर्माण बडा नं. ०३	१,५०	गा.पा	सम्पन्न
१२	कालिका आ.वि कम्प्लेडा घेरवार निर्माण	२,००	गा.पा	सम्पन्न
१३	कालिका मन्दिर निर्माण साप्रा	२,५०	गा.पा	सम्पन्न
१४	जराड भान्सा घर निर्माण योजना	१,६०	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. नं. ०३ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१५	देवी आ.वि सेलधारा भवन मर्मत	२,००	गा.पा	सम्पन्न
१६	वाटिवाला देउघर निर्माण	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१७	एकवार माणु भजन किर्तन भवन निर्माण	४,००	गा.पा	सम्पन्न
१८	घाउने खोला झोलुंगे पुल निर्माण योजना	१०,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

०३. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



एकवार माणु गेट निर्माण योजना



पिपल चौतारा निर्माण बाहुनगाउँ

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०३. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



एक्क्वार माणु भजन कृतन भवन निर्माण योजना



भवानी स्थान मा वि गेट निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०३. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



भवानिस्थान भवन निर्माण योजना



कालिका आ.वि घेरवार निर्माण कम्प्लेडा

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४ का आयोजनाहरूको साक्षर विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (इजारफा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	नहुने घटखोला तटबन्धन	१,००	गा.पा	सम्पन्न
२	माटेसीगु खानेपानी मर्मत	२,००	गा.पा	सम्पन्न
३	भल्मा जलप्याडी मुहान सुधार	५०	गा.पा	सम्पन्न
४	गोलेधारी आ.वि खानेपानी निर्माण	१,००	गा.पा	सम्पन्न
५	सुन्द खानेपानी मर्मत योजना	१,००	गा.पा	सम्पन्न
६	सेल्लाडा खानेपानी निर्माण योजना	२,००	गा.पा	सम्पन्न
७	नवदिवी मन्दिर टुस तथा फिन्ड निर्माण	३,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४ का आयोजनाहरूको साक्षर विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (इजारफा)	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
८.	कालिका आ.वी घेरवार निर्माण	२,००	गा.पा	सम्पन्न
९.	बहानेखोला कल्भर्ट निर्माण	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१०.	कालाडुंगा आ.वि घेरवार निर्माण	१,५०	गा.पा	सम्पन्न
११.	ताटो देवताको मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
१२.	पल्लारुम्टा तटबन्धन निर्माण	२,००	गा.पा	सम्पन्न
१३.	गोलेस्वर धर्मशाला निर्माण	४,००	गा.पा	सम्पन्न
१४.	मेलकाट्टे सिचाई पोखरी निर्माण योजना	२,००	प्रदेश शसर्त	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:- www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



गोलेचुरी धर्मशाला निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



मस्ता माण मन्दिर निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४ का आयोजनाहरूको साक्ष्य विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	विनिर्दिष्ट रकम (हजारमा)	थोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	साउखोला सिचाई कुलो निर्माण योजना	८,०६	गा.पा	सम्पन्न
२	सेनदेउपानी कुलो निर्माण योजना	२,००	गा.पा	सम्पन्न
३	पानिमुल खानेपानी मर्मत योजना	१,५०	गा.पा	सम्पन्न
४	खानिखेत खोला सिउडी खानेपानी मर्मत योजना	१,५०	गा.पा	सम्पन्न
५	बार्बाड मन्दिर निर्माण योजना	१,००	गा.पा	सम्पन्न
६	बाल्ग्योती आ.वि फर्निचर निर्माण	१,००	गा.पा	सम्पन्न
७	त्वाझाड मन्दिर निर्माण योजना	१,५०	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा. न. ०४ का आयोजनाहरूको साक्ष्य विवरण

सी.न.	योजनाको नाम	विनिर्दिष्ट रकम (हजारमा)	थोत	कार्यान्वयन को अवस्था
८	कालिका मा.वि घेरवार निर्माण	४,००	गा.पा	काम नभएको
९	वाटिबाला मन्दिर भुराण निर्माण	५,००	गा.पा	सम्पन्न
११	डुम्रानी घेरवार निर्माण योजना	१,५०	गा.पा	सम्पन्न
१२	सहकारी रेलिड निर्माण देवरमान्डौ	२,००	गा.पा	सम्पन्न
१३	मालुमेला सिचाई कुलो	२,००	गा.पा	काम नभएको
१४	अटिङम विरामी विराज साउदको घर निर्माण योजना	२,५०	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. न. ०५. का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सि.न.	योजनाको नाम	बिनिधित रकम (हजारमा)	श्रोत	कार्यान्वयनको व्यवस्था
१५	छडीदेवता मन्दिर निर्माण	३,५०	गा.पा	काम नभएको
९	गाउँघर क्लिनिक गुरेना	३,००	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

०५. का ३



सेनदेउपानी कुलो निर्माण योजना



भटिज्म बिरामी बिराज साउदको घर निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. न. ०५. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



साउखोला सिचाई कुलो निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

बडा. न. ०५. का आयोजनाहरूको फोटोहरू



छडीदेवता मन्दिर निर्माण



सहकारी रेलिङ निर्माण

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.न.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०५ का आयोजनाहरूको फोटोहरू




कालिका मा. वि. घरबार नमार्ण योजना **मालुमेला सिचाई कुलो निर्माण योजना**

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०६ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.नं.	योजनाको नाम	बिनिर्धित रकम	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	अलैतवाडा नारिङ्गे निर्माण योजना	२,५०,०००	गा.पा	८०% काम भएको
२	बिरुकाडा देवी मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
३	डाडावाग मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
४	सेलादय सिचाई कुलो निर्माण रोजगार योजना	७,५४	गा.पा	सम्पन्न
५	आग्रभुत स्वास्थ्य केन्द्र दल्लेखमा घरबार निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
६	रौकल्ला भकारी सिचाई कुलो निर्माण योजना	२,५०	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०६ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण

सी.नं.	योजनाको नाम	बिनिर्धित रकम	श्रोत	कार्यान्वयन को अवस्था
१	कालिका मन्दिर निर्माण योजना	२,५०,०००	गा.पा	सम्पन्न
२	राबतवाडा खानेपानी निर्माण योजना	२,००,०००	गा.पा	सम्पन्न
३	वाटवाला मन्दिर निर्माण योजना	३,००	गा.पा	सम्पन्न
४	धारापानी स्वास्थ्य इकाई	७,५४	गा.पा	सम्पन्न

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०६ का आयोजनाहरूको संक्षिप्त विवरण




अलैतवाडा नारिङ्गे निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा बा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०६ का आयोजनाहरूको फोटोहरू



रौकल्ला भकारी सिचाई कुलो निर्माण योजना

वाटवाला मन्दिर निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

वडा नं. ०६ का आयोजनाहरूको फोटोहरू



कालिका मन्दिर निर्माण योजना

रावतबडा खानेपानी निर्माण योजना

सायल गाउँपालिका पूर्वाधार शाखा वा.नं.२०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, ईमेल :-sayal.doti@gmail.com, Website:-
www.sayalmun.gov.np

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्नित उल्लेखनिय कार्यहरू

- सायल गाउँपालिकाले सुशासन पारदर्शिता जवाफदेहिता उत्तरदायित्वको मितिव्यता समावेशीकरणका मुलभूत सिधाल्त अडिगकार गरी आ व २०८२/८३ को वजेट तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको ।
- महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले लागु गरेको PALMS पुर्ण रुपमा लागु गरी खरीद प्रक्रिया एकिकृत गरीएको ।
- आवधिक विकास योजना २०८२/८३ निर्माण गरिएको ।
- शैक्षिक गुणस्तरका लागि बृहत शैक्षिक रुपान्तर अन्तर्गत विद्यालय भौतिक पुर्वाधार सुदोकरण
- साना उद्योग विकास गरी जनता जीवनस्तर उकास्न स्थानीय स्रोत तथा प्रविधिको प्रयोगमा वढावा दिईएको ।
- कुपोषणको अन्त गर्ने उदेश्यले पालिका भर बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम वृहत रुपमा लागु गरीएको ।

- ❖ विपद् व्यवस्थापनका लागि पुर्व तयारी प्रतिकार्य कार्ययोजना लागु भएको ।
- ❖ समावेशी मुलधारमा समाहित हुन नसेका वर्ग समुदायका वालवालालिका तथा व्यक्तिका लागि समावेशी लक्षित वर्ग कार्यक्रम लागु ।
- ❖ मुक्त हलिया परीचय पत्र वितरणका लागि नीतिको तर्जुमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरीएको ।
- ❖ कृषि विकास तथा पाकेट क्षेत्र प्रर्वधनका लागि विविध कार्यक्रम ।

- ❖ समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट प्राथमिकरण योजनाको लागत अनुमान प्रभाकारीताको अनुगमन तथा सम्पन्नता दिगोपनलाई थप प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गरीएको ।
- ❖ यातायतको सुविधा विस्तार सडकको गुणस्तरमा सुधार मौपमी तथा बेमौसमी कारणले विप्रेका सडकको समयमै सुधार तथा सरसफाई तथा सुधार गरीएको ।
- ❖ प्रविधिको प्रयोगबाट छोटो छरीतो जनतालाई सेवा प्रवाह तथा सूचना तथा जानकारी गराउन Mobile App र डिजिटल नागरीक वडापत्र लागु गरीएको ।

- ❖ लेखा प्रणाली सामाजिक सुरक्षाका वा पालिकाको सम्पूर्ण कारोबार अनलाईन मार्फत थालनी गरीएको ।
- ❖ सामान्य प्रकृतिका घटना जुजिर दर्ता प्रक्रिया सहज सरल तथा प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गरीएको समयमै आवश्यक निर्णय गरीएको ।
- ❖ पालिका प्रदान गरीने स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला स्थापन आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना प्रसुतीको उपचारका निशुल्क एम्बुलेनस सेवाको विस्तार साथै नयाँ बर्थिङ सेन्टरको स्थापना ।
- ❖ सामाजिक तथा संस्कृतिक कला र सम्पदानको संरक्षण प्रसारण मठ मन्दिरको निर्माण तथा गरीएको ।
- ❖ सञ्चार तथा विद्युतिय सेवा सुविधाका लागि सेवा प्रदायिक संग समन्वय गरी connectivity मा सुधार ।

स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या

- आधारभुत संरचनाको अभाव
- बेरोजगारी
- स्वास्थ्य सेवाको समस्या
- शिक्षाको गुणस्तर
- कृषि सम्बन्धी समस्या
- प्राकृतिक प्रकोप
- सामाजिक समस्या
- पर्यावरणीय समस्या तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन
- सूचना र प्रविधिको अभाव
- तिब्र वसाईसराई

सङ्घीय सरकारसँग अपेक्षा

- आर्थिक सहयोग
- आधारभुत संरचना विकास
- रोजगारीका अवसर
- स्वास्थ्य सेवा सुधार
- शिक्षा सुधार
- कृषी विकास
- प्रशासनिक सुधार
- प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन
- सामाजिक न्याय
- पर्यावरण संरक्षण
- सूचना र प्रविधि
- स्थानिय स्वायत्तता




जीउलो पिसिसि घोरेटो बाटो सायल ५



पडा न ३ मा लोमिट








नगरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम २०८२/०८३







मुख्य समस्याहरू र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू

चुनौतिहरू:-

- बस्मट लक्ष्य र प्राथमिकता
- सिमीत स्रोत बसिमित आवश्यकता
- रस जनशक्तिको अभाव
- स्थानीय सहभागिता र स्वामित्वको कमि
- ठेक्का लागेका योजना समयमा सम्पन्न हुन कठिन
- स-साना योजनाको संख्या बढी हुदा दिगो विकासमा प्रभाव
- सम्पन्न आयोजन Quality Control गराउन कठिनाई ।
- योजना बेक अनुसार कार्यान्वयनको चुनौती ।
- तथ्याङ्किय अभिलेखिकरण नहुदा आवश्यकता अनुसार योजना छनोटको अभाव ।

